



Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Электротехнический комплекс", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
за 1 квартал 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток средств на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)												Освоено (закрытых работ), млн. рублей	Выдано (сформировано в эксплуатацию), млн. рублей	Баланс профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причина отклонений		
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет											
			план **	факт ***	план **	факт ***	план **	факт ***	план **	факт ***			уточнения стоимости по результатам утилизированной НДС	уточнения стоимости по результатам закупок процедур										
	ВСЕГО	24,884	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,884	-24,884	-100,00							
1	Техническое перевооружение и восстановление	24,884	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,884	-24,884	-100,00							
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
1.2	Создание систем противоналивной и релейной автоматики	24,884	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,884	-24,884	-100,00							
1	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС"; замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по старым 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов задвигается типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, а также РЗА на микропроцессорном оборудовании. Разработка ПСД.	24,884	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,884	-24,884	-100,00							
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00							

* В НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

** План согласно утвердившей инвестиционной программе.

*** Наименование отклонения за год.

Приложение для отчета об исполнении инвестиционной программы АО "Электротехнический комплекс" за 1 квартал 2017 года.



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

за I квартал 2017 года

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования (вместный год)												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	21,09	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,08	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	8,08	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00											
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00											
1.2.	Амортизация	13,01	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	13,01	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00											
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00											
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование дивидента													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования													
	для ОГ/КТГК, в том числе:													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

за 1 квартал 2017 года



№ 13 от 05 20 17 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей															
		план *						факт						план *						факт									
		Г кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.		Г кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.		Г кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.		Г кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.					
1	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Вос": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммутационного учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессорные. Разработка ПСД.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Примечание: Ввод/вывод объектов в отчетный период не планировался.

**Отчет о ходе реализации проектов
(не заполняется в связи с отсутствием в ИП ОАО "ЭТК" наиболее значимых проектов *)
(представляется ежеквартально)**



20 17 года
М.П.

Наименование объекта	
Местонахождение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	
Тип проекта	[модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводная мощность (в том числе прирост)	
Срок ввода объекта	[срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	[проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/заказсервисовано]
Проектная документация	
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	
Землеугод.	
- наличие землеугод (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	
Исходно-разрешительная документация	
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)	[вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива	
Топливообеспечение	[наличие подтверждений возможности поставки необходимых объемов топлива, стадии согласования с поставщиком/транспортровщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)	
- разработка схемы выдачи мощности	
- получение технических условий на технологическое присоединение	
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	
в том числе:	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрячику и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
вплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	

по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	
в том числе	
- СМР, %	
- поставки основного оборудования, %	
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	
% оплаты по объекту (предоплата)	
всего оплачено по объекту	
% освоения по объекту за отчетный период	
всего оплачено по объекту	
Участники реализации инвестиционного проекта:	[юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	
в том числе	
- строительный персонал	
- монтажный персонал	
Основное оборудование	
[наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]	
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	
- задержки в поставке	
- причины задержек	
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	
[возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]	
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:	
[описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключаящие их повторение]	
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	

* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо предоставлять в Минэнерго России.

Руководитель организации



**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)**



Отчетный период за I квартал 2017 г.

по состоянию на 01.04 20 17 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану						Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		начало	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
I	2	3	4	5	6		8	9	10	11	
I.	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессор	1 кв.2015	4 кв.2019	1 кв.2015			54,70%	0			

* Заполняется согласно приложению 3.2.

II. Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

за 1 квартал 2017 года

Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессор

№	Наименование	Тип (работа/дата)
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	не требуется
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	не требуется
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2015
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	08.12.2015
1.6.	Разработка рабочей документации	06.11.2015
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации Схемы выдачи мощности	не требуется
3	Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	с декабря 2015 года
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за 1 квартал 2017 года

Утверждаю
Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
"15" 05 20 17 года
М.П.
млн. руб.



Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2009 года/за 2009 год
место учета		
1	2	3
Выручка	62,96	
Чистая прибыль	-8,82	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	-0,96	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	151,66	
покупатели и заказчики	135,87	
авансы выданные	15,79	
Собственный капитал	143,30	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	130,53	
кредиты	114,85	
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	15,68	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	103,75	
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	98,29	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	4,52	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,00	
Профинансировано на отчетную дату	0,00	
Обеспеченность источниками финансирования	5,27	
Дефицит (-), профицит (+) финансирования	5,27	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выделенных средств.

**Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)
за 1 квартал 2017 года**


 Утверждаю
 Директор АО "ЭТЭК"
 (подпись)
 Ю. Луиёв
 30 17 года
 М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессорные	64МВА	-	-	2015	2019	+	не треб	+	не треб